B priedas

TAURAGĖS APSKRITIES ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMAS

Priemonės pavadinimas	Priemonės, laukiamo rezultato trumpas aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo terminas	Finansavimo šaltinis	Rezultatai	Neįgyvendinimo priežastys
I. SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJA						
1. Savivaldybės teritorijos vystymo bendrųjų tikslų sistema.						
1.Parengti reikalingus miestų (miestelių) bendruosius planus:	Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti miestų (miestelių) bendrieji planai, kurie sudarys teritorijų darnaus vystymosi kryptis, nustatys savivaldybių teritorijų specialių ir detaliųjų planų rengimo pagrindą, teritorijų tvarkymo ir apsaugos reglamentavimo reikalavimus	Šilalės rajono savivaldybė.	2014 m.	ES fondų lėšos ir savivaldybės lėšos.	Įgyvendinta 2013 metais.	
1.2. Kvėdarnos miestelio bendrasis planas, kartu parengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuosius planus.		Šilalės rajono savivaldybė, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (spec. planai)	2014 m.	ES fondų lėšos ir savivaldybės lėšos.	Įgyvendinta Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos miestelio teritorijos bendrasis planas patvirtintas 2013-12-30. Tarybos sprendimas Nr. T1-321.	
1.3. Laukuvos miestelio bendrasis planas, kartu parengti nekilnojamojo	Bus parengtas Laukuvos miestelio bendrasis planas, kuris sudarys teritorijų darnaus vystymosi kryptis, nustatys	Šilalės rajono savivaldybė, Kultūros	2014 m.	ES fondų lėšos ir savivaldybės lėšos.	Įgyvendinta Šilalės rajono savivaldybės	

kultūros paveldo apsaugos specialiuosius planus.	savivaldybių teritorijų specialių ir detaliųjų planų rengimo pagrindą, teritorijų tvarkymo ir apsaugos reglamentavimo reikalavimus.	paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (spec. planai)			Laukuvos miestelio teritorijos bendrasis planas patvirtintas 2013-12-19. Tarybos sprendimas Nr. T1-295.	
1.4. Kaltinėnų miestelio bendrasis planas.		Šilalės rajono savivaldybė	2014 m.	ES fondų lėšos. ir savivaldybės lėšos.	Įgyvendinta Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų miestelio teritorijos bendrasis planas patvirtintas 2013-12-19. Tarybos sprendimas Nr. T1-294.	
1.5. Pajūrio miestelio bendrasis planas.		Šilalės rajono savivaldybė	2014 m.	ES fondų lėšos ir savivaldybės lėšos.	Įgyvendinta Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio miestelio teritorijos bendrasis planas patvirtintas 2013-12-19. Tarybos sprendimas Nr. T1-296.	
1.6. Upynos miestelio bendrasis planas.		Šilalės rajono savivaldybė	2014 m.	ES fondų lėšos ir savivaldybės lėšos.	Įgyvendinta Šilalės rajono savivaldybės Upynos miestelio teritorijos	

					bendrasis planas patvirtintas 2013-12-19. Tarybos sprendimas Nr. T1-297.	
2.Vėjo jėgainių parko specialiojo plano Šilalės rajono savivaldybėje parengimas.		Šilalės rajono savivaldybė	iki 2020 m.	ES fondų ir privačios lėšos.	Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimu Nr. T1-254 patvirtintas Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo, Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje, specialusis planas.	
II. KONKRETIZUOTI SPRENDINIAI **1.Kraštovaizdžio apsauga**						
1.1. Pagramančio RP lankytojų centro su vidaus ekspozicija įrengimas.	Įrengtas Pagramančio RP lankytojų centras su vidaus ekspozicija.	Pagramančio RPD, VSTT	2015 m.	ES struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšos.	Įgyvendinta	
1.2. Pagramančio RP Jūros kraštovaizdžio draustinio gamtotvarkos plano parengimas.	Numatytos tvarkymo priemonės saugomoje teritorijoje.	Numatytos tvarkymo priemonės saugomoje teritorijoje.	2011-2013 m.	ES struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšos.	Įgyvendinta	
1.3. Lauko informacinės sistemos įrengimas Pagramančio RP (dalis	Įrengta lauko informacinė sistema ir minimali infrastruktūra lankytojams Pagramančio RP.	Pagramančio RPD, VSTT	2011 m.	ES struktūrinių fondų ir LR valstybės	Įgyvendinta	

lauko informacinės sistemos elementų žymi dviračių trasą).				biudžeto lėšos.		
1.4. Medvėgalio pievų gamtotvarkos plano parengimas.	Numatytos tvarkymo priemonės saugomoje teritorijoje.	Varnių RPD, VSTT	2011 m.	ES struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšos.	Įgyvendinta	
1.5. Medvėgalio pievų gamtotvarkiniai darbai.	Kasmet šienaujamos pievos.	Varnių RPD	Tęstiniai darbai	LR valstybės biudžeto lėšos. Ateityje tikimės gauti ES finansavimą.	Vykdoma	
1.6. Paršežerio ir Lūksto ežerų pelkių komplekso gamtotvarkos plano parengimas.	Numatytos tvarkymo priemonės saugomoje teritorijoje.	Varnių RPD, VSTT	2011 m.	ES struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšos.	Įgyvendinta	
1.7. Debesnų pelkės gamtinių buveinių tvarkymo programa.	Kasmet šienaujamos pievos, kertami krūmai vertingose pelkinėse teritorijose, tai gerina ekosistemų būklę.	Varnių RPD	Tęstiniai darbai	LR valstybės biudžeto lėšos, Šilalės rajono savivaldybės lėšos. Ateityje tikimasi gauti ES finansavimą.	Vykdoma	
2.Kultūros paveldo objektų tvarkyba ir naudojimas						
2.1. Patikslinti ir parengti naujus apsaugos reglamentus ir kitus dokumentus, aktualius paveldo objektų savininkams ir naudotojams.	Parengti Šilalės rajono objektų, įtraukiamų į vietinį kultūros paveldo registrą, sąrašą ir nustatyti jų reglamentus.	Šilalės rajono savivaldybė.	2020 m.	ES fondų lėšos, savivaldybės lėšos.	Neįgyvendinta	Paskutinį kartų kultūros paveldo objektų sąrašas pildytas 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T1-200
2.2. Parengti Tauragės apskrities teritorijos bendrojo plano sprendiniuose numatytą	Programoje turi būti detalizuoti Tauragės apskrities teritorijos bendrojo plano sprendiniuose nurodytos kultūros paveldo objektų tvarkybos ir naudojimo	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros	2012 m.	Valstybės ir savivaldybių biudžetai.	Įgyvendinta	

kultūros paveldo apsaugos programą (pagal toliau priemonių plane išdėstytas priemones 2.3-2.8. papunkčiai).	priemonės, numatytas jų įgyvendinimo planas, rengėjai, finansavimo šaltiniai ir kt. duomenys, prioritetą teikiant toms priemonėms, kurios išryškintų kultūros paveldo teritorinį karkasą ir prisidėtų prie regioninio identiteto palaikymo.	ministerijos, Tauragės apskrityje esančios savivaldybės				
2.3. Indijos piliakalnio pritaikymas lankymui.	Laiptų įrengimas į piliakalnį.	Pagramančio RPD, VSTT	2011 m.	ES struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšos.	Įgyvendinta	
2.4.Šilalės r. sav. *urbanistikos vertybės* Parengti specialiuosius planus, kitus trūkstamus veiklos šiose teritorijose reglamentavimo dokumentus ir vadovaujantis jais pritaikyti viešam pažinimui ir naudojimui, išsaugant visas miesto ar miestelio centrui būdingas funkcijas.	Kvėdarnos, Laukuvos mstl. istoriniai centrai. Dėl planinės struktūros ar kitų vertingų savybių siūlytina priskirti urbanistinėms vertybėms Upynos, Tenenių, Pajūrio, Kaltinėnų, Bijotų bažnytkaimių istorinius centrus.	Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos, Šilalės raj. savivaldybė	2012-2020 m.	ES fondų lėšos, valstybės ir savivaldybės lėšos.	Neįgyvendinta	
2.5.Šilalės r. sav. *archeologijos vertybės* Pritaikyti kultūriniam, pažintiniam turizmui. Reikalinga atlikti objektų, tinkamų lankymui ar moksliniam tyrinėjimui, atranką. Objektams parengti trūkstamus veiklos šiose teritorijose reglamentavimo dokumentus. Nustatyti apsaugos zonas ir	Piliakalniai: Indijos, Vaičių, Skuburkalnio, Kaltinėnų, Padievaičio, Bilionių, Pavėžio, Burbiškių, Eržinkalnio, Kazokų, Lileikėnų, Pakisio, Rubaičių, Vilkų Lauko, Kalvalių, Prienų, Varsėdžių, Kiaukų, Žvilių, Biržų Lauko, Kreivių, Kaušų, Rūtelių, Gediminiškės, Pilių, Jaunodavos, Dulkių Lauko, Keberkščių, Dapkiškės; piliakalniai su priešpiliais – Vedrių, Treigių; piliakalniai su gyvenvietėmis – Kvėdarnos, Karūžiškės, Gegužių,	Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos, Šilalės raj. savivaldybė	2012-2020 m.	ES fondų lėšos, valstybės ir savivaldybės lėšos	Vykdoma	

tvarkymo režimus. Eksponuotiniems lankytiniems objektams parengti tvarkymo projektus. Reikalinga tinkamai atskleisti piliakalnius kaip reikšmingas kraštovaizdžio dominantes ar formantes: atidengti Pakisio ir kitus piliakalnius, sudaryti sąlygas apžiūrai.	Rubinavo, Padievaičio.					
2.6. Šilalės r. sav. *statiniai* Pritaikyti viešam pažinimui ir naudojimui. Pastatai (ne bažnyčios) pritaikomi kultūriniam, pažintiniam turizmui, restauruojant ar rekonstruojant įvertinami architektūros paveldo regioniniai ypatumai.	Mokykla Šilalėje, kapinių koplyčios Kaltinėnų ir Laukuvos mstl., Vabalų vila, Vaičių vandens malūnas– karšykla su technologine įranga.	Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos, Šilalės rajono savivaldybė	2012-2020 m.	ES fondų lėšos, valstybės ir savivaldybės lėšos.	Vykdoma	
2.7. Šilalės r. sav. *statinių kompleksai* Pritaikyti objektus kultūriniam, pažintiniam turizmui, parengti tvarkymo planus, išryškinant jų reikšmę ir išskirtines savybes.	Dvarų sodybos: Bijotų dvaro sodyba, Pajūrio dvaro sodyba, Severėnų k., Šiauduvos k. buv. dvarų sodybos. Bilionių etnoarchitektūrinė sodyba, Prapymo etnoarchitektūrinė sodyba, K. Jauniaus sodyba, Tenenių bažnyčios statinių kompleksas, Didkiemio bažnyčios statinių kompleksas, siūlytina Kvėdarnos, Šilalės, Girdiškės bažnyčių statinių kompleksus įrašyti į nekilnojamų kultūros vertybių registrą.	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šilalės rajono savivaldybė.	2012-2020 m.	ES fondų lėšos, valstybės ir savivaldybės lėšos.	Vykdoma	2012 m. baigtas Bijotų dvaro sodybos – Baublių komplekso pritaikymo turizmui įgyvendinimas.

2.8. Nustatyti nematerialaus kultūros paveldo vertybes ir teikti kandidatūras nacionaliniam Nematerialaus kultūros paveldo registrui.	Išryškins nematerialaus paveldo vertybes, prisidės prie kultūrinio turizmo vystymo, stiprins vietos identitetą, turės ekonominę naudą per kultūrinio turizmo vystymą	Šilalės rajono savivaldybė.	2011-2015 m.	Valstybės ir savivaldybių biudžetai.	Neįgyvendinta	
3. Rekreacinių teritorijų vystymas						
3.1. Karšuvos krašto pažinimui tarnaujančios regioninės automobilių, dviračių ir vandens turizmo trasų ir maršrutų sistemos formavimas. Regioninės turizmo sistemos pagrindą sudaro 2 Tauragės regioną pristatantys autoturizmo maršrutų bei veloturizmo trasų žiedai. 3.2 *Autoturizmo maršrutas „Karšuvos žiedas“* . 3.3. *Veloturizmo trasa „Karšuvos dviračių žiedas“* .	*„Karšuvos žiedas“* – tai naujai siūlomas maršrutas, sudarytas tikslingai apjungus Tauragės regionui LR teritorijos Bendrajame (generaliniame) plane rekomenduotų Vidurio Lietuvos ir Pajūrio parkų žiedų dalis. Šis maršrutas: Tauragė – Šilalė – Upyna – Bijotai – Skaudvilė – Eržvilkas – Stakiai – Veliuona – Jurbarkas – Viešvilė – Bitėnai – Pagėgiai – Žygaičiai – Balkai – Tauragė, apjungia visus regiono savivaldybių bei svarbiausius turizmo centrus ir leidžia susipažinti su vaizdingiausiomis bei gamtos ir kultūros vertybėmis. *„Karšuvos dviračių žiedas“* – regioninė dviračių turizmo trasa maršrutu: Tauragė – Pagramantis – Balskai – Pajūris – Šilalė – Upyna – Bijotai – Skaudvilė – Batakiai - Eržvilkas – Girdžiai – Jurbarkas – Viešvilė – Bitėnai – Pagėgiai – Žygaičiai – Būdviečiai-Tauragė.	Jurbarko rajono savivaldybė, Tauragės raj. savivaldybė, Šilalės raj. savivaldybė, Pagėgių savivaldybė savo teritorijoje.	2018 m. 2020 m.	ES fondų lėšos, savivaldybių lėšos. ES fondų lėšos, savivaldybių lėšos.	Neįgyvendinta	
3.4. Vystyti papildomus rajoninius veloturizmo maršrutus: „Šiaurės karšuva“, „Pietų karšuva“, „Rytų karšuva“, „Vakarų	a) „*Vakarų Karšuva*“ (Tauragė – Smalininkai – Viešvilė – Bitėnai – Pagėgiai – Žygaičiai – Balkai - Tauragė), b) „*Rytų Karšuva*“ (Tauragė – Šilalė – Upyna – Bijotai – Skaudvilė –	Jurbarko rajono savivaldybė, Tauragės raj. savivaldybė,	2020 m.	ES fondų lėšos, savivaldybių lėšos.	Neįgyvendinta	

karšuva“ pažintinė dviračių turizmo trasa-„Nemuno dviračių kelias“, tarptautinės svarbos „Velo Hansa“ dviračių maršrutą.	Eržvilkas – Stakiai – Veliuona – Jurbarkas – Eičiai - Tauragė). c) „*Šiaurės Karšuva*“ (Tauragė – Pagramantis – Balskai – Pajūris – Šilalė – Upyna – Bijotai – Skaudvilė – Batakiai – Milgaudai – Kunigiškiai – Tauragė), d) „*Pietų Karšuva*“ (Tauragė – Kunigiškiai – Milgaudai – Eržvilkas – Girdžiai – Jurbarkas – Viešvilė – Bitėnai – Pagėgiai – Žygaičiai – Būdviečiai – Tauragė). *„Nemuno dviračių kelias“* šiaurinė atkarpa: Seredžius – Veliuona – Jurbarkas – Viešvilė – Bitėnai – Pagėgiai – Stoniškiai.	Šilalės raj. savivaldybė, Pagėgių savivaldybė.				
3.5. Vandens turizmo infrastruktūros kūrimas, Jūros vandens kelias, Akmenos vandens kelias.	Jūros vandens kelias, skirtas vandens turizmui baidarėmis, kanojomis arba valtimis. Akmenos vandens kelias žemiau Grigulių, vandens turizmui baidarėmis, lengvomis valtimis.	Šilalės rajono savivaldybė savo teritorijoje.	2020 m.	ES fondų lėšos, savivaldybių lėšos.	Neįgyvendinta	
3.6. Poilsiaviečių su reikalinga infrastruktūra prie rekreacinių teritorijų ir vandens telkinių tvarkymas ir vystymas.		Šilalės rajono savivaldybė ir privatūs savininkai.	2020 m.	ES fondų lėšos, savivaldybės lėšos, privačios lėšos	Vykdoma	
3.7. Svarbiausių regiono poilsio vietovių (Požerės) bei rekreacinių priemiestinių zonų naudojimo intensyvinimas.	Šilalės priemiestinių poilsio zonų intensyvinimas.	Šilalės rajono savivaldybė.	2020 m.	ES fondų lėšos, savivaldybės lėšos.	Įgyvendinta	
3.8. Dviračių transporto infrastruktūros plėtra.		Susisiekimo ministerija, Šilalės rajono savivaldybė.	2014-2020 m.	ES fondų lėšos, savivaldybės lėšos.	Vykdoma	

4. Bioprodukcinio ūkio teritorijos						
4.1. Skatinti žemės ūkio funkcionavimui būtinų infrastruktūros objektų vystymą.		Šilalės rajono savivaldybė, kaimo bendruomenės.	2020 m.	ES fondų lėšos, savivaldybės lėšos.	Vykdoma. Bijotų ir Vingininkų kaimuose pastatyti bendruomenių pastatai. Kituose kaimuose bendruomenės įsikūrusios savivaldybės pastatuose.	
4.2. Skatinti nepalankių ūkininkavimo sąlygų teritorijose alternatyvias veiklas (kaimo turizmą, miškų sodinimą, žuvininkystę, amatus ir kitus ne žemės ūkio verslus).		Šilalės rajono savivaldybė, kaimo bendruomenės.	2020 m.	ES fondų lėšos, savivaldybės lėšos.	Neįgyvendinta	
4.3. Skatinti derlingų dirvožemių našumo ir pagerinimo išsaugojimą, rūgščių dirvų kalkinimą , melioracijos sistemų rekonstrukciją.		Šilalės rajono savivaldybė, ūkininkų bendrijos.	2020 m.	ES fondų lėšos, savivaldybės lėšos, ūkininkų bendrijos.	Vykdoma pagal melioracijos tinklų atnaujinimo programas.	
4.4. Siūlome apželdinti nacionalinę svarbą turintį vakarų Lietuvos geoekologinės takoskyros ruožą Vilkyškių – Draudenių – Tenenių atkarpoje bei Požerės apylinkėse.	Padidinti miškų plotus nacionalinę svarbą turinčiuose vakarų Lietuvos geoekologinėje takoskyroje (Vilkyčių-Draudenių- Tenenių atkarpoje bei Požerės apylinkėse).	Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Šilalės žemėtvarkos skyrius, privatūs asmenys.	iki 2020 m.	Fizinių ir juridinių asmenų ir Europos Sąjungos paramos lėšos.	Neįgyvendinta	

4.5. Siūlome apželdinti vietinės svarbos Akmenos – Šešuvio takoskyros ruožą Ringalių – Upynos- Mineikių atkarpoje.	Padidinti miško plotus vietinės svarbos Akmenos- Šešuvio takoskyros ruožo Ringalių- Upynos- Mineikių atkarpoje.	Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, Tauragės ir Šilalės žemėtvarkos skyriai, privatūs asmenys.	iki 2020 m.	Fizinių ir juridinių asmenų ir Europos Sąjungos paramos lėšos.	Neįgyvendinta	
5.Techninės infrastruktūros teritorijų vystymas **5.1 Susisiekimo infrastruktūra**						
5.1.1. Kelias Nr. 165 Šilalė- Šilutė.	Rekonstravimas km 1.77-2.22.	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM	2011 m.	KPPP lėšos	Įgyvendinta	
5.1.2. Kelias Nr. 193 Kvėdarna- Švėkšna- Saugos.	Kelio rekonstravimas.	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM	Po 2015 m.	KPPP lėšos	Vykdoma	Projektas parengtas 2017 m.
5.1.3. Kelias Nr. 164 Mažeikiai- Plungė- Tauragė tarp Šilalės ir Tauragės.	Kelio rekonstravimas km 134-140.15.	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM	Iki 2015 m.	ES/KPPP lėšos	Vykdoma	Parengtas projektas
5.1.4. Kelias Nr. 162 Laukuva- Šilalė (sankryžų rekonstravimas Balsių gyv.ir Šilalėje).	Kelio rekonstravimas.	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM	2011-2012 m.	ES/KPPP lėšos	Įgyvendinta	

5.1.5. Kelias Nr. 160 Telšiai- Varniai- Laukuva (tarp Varnių ir Laukuvos).	Kelio rekonstravimas.	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM	Po 2015 m.	KPPP lėšos	Įgyvendinta	
5.1.6. Kelias Nr. 146 Raseiniai- Šilalė (nuo Jurbarko raj. ribos iki kelio Nr.141).	Kelio rekonstravimas km 20.0-28.0.	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM	2011-2012 m.	KPPP lėšos	Įgyvendinta	Ne Šilalės rajono interesų zona
5.1.7. Pajūrio miestelio aplinkkelis.	Naujo kelio-aplinkkelio tiesimas, tranzitinio transporto judėjimui padės išvengti tranzitinio transporto eismo per miestelio centrinę dalį.	Šilalės rajono savivaldybė	Po 2017 m.	ES fondų lėšos	Neįgyvendinta	
5.1.8. Šilalės miesto aplinkkelis.	Naujo kelio-aplinkkelio tiesimas, sujungs dabartinius krašto kelius Nr.165 Šilutė -Šilalė ir Nr.162 Laukuva- Šilalė, padės išvengti tranzitinio transporto eismo per miesto centrinę dalį.	Šilalės rajono savivaldybė	Po 2017 m.	ES fondų lėšos	Neįgyvendinta	
5.2. Logistikos centrai.						
5.3. Pasienio kontrolės postai						
5.4. Geležinkeliai						
5.5. Aerodromai						
5.6. Vandens keliai						
6. Ekoinžinerinė infrastruktūra **6.1. Vandentieka, vandenvala**						
6.1.1. Plėtoti esamą Šilalės vandentiekio sistemą. Prie Šilalės vandentiekio sistemos pajungti Balsių ir Vingininkų gyvenvietes, patiesti 15 km naujų vandentiekio tinklų.	Aprūpinti kuo didesnį gyventojų skaičių viešai tiekiamu geriamuoju vandeniu	Šilalės rajono savivaldybė, UAB „Šilalės vandenys“	2012 m.	ES struktūriniai fondai, LR biudžetas, Šilalės rajono savivaldybės lėšos, UAB „Šilalės vandenys“ lėšos	Įgyvendinta	

6.1.2. Plėtoti esamą Kvėdarnos- Pajūralio vandentiekio sistemą. Apjungti abi Kvėdarnos vandenvietes. Prie Kvėdarnos prijungti Papynaujo ir Grimzdų vandentiekio sistemas. Numatoma patiesti 6 km naujų vandentiekio tinklų, rekonstruoti esamą vandenvietę.	Aprūpinti kuo didesnį gyventojų skaičių viešai tiekiamu geriamuoju vandeniu.	Šilalės rajono savivaldybė, UAB „Šilalės vandenys“	2011-2020 m.	ES struktūriniai fondai, LR biudžetas, Šilalės rajono savivaldybės lėšos, UAB „Šilalės vandenys“ lėšos	Įgyvendinta	
6.1.3. Plėtoti esamą Laukuvos vandentiekio sistemą. Numatoma patiesti 4 km naujų vandentiekio tinklų, rekonstruoti esamą vandenvietę	Aprūpinti kuo didesnį gyventojų skaičių viešai tiekiamu geriamuoju vandeniu.	Šilalės rajono savivaldybė, UAB „Šilalės vandenys“	2013 m.	ES struktūriniai fondai, LR biudžetas, Šilalės r. savivaldybės lėšos, UAB „Šilalės vandenys“ lėšos	Įgyvendinta	
6.1.4. Plėtoti esamą Pajūrio miestelio vandentiekio sistemą. Numatomas naujų tinklų įrengimas ir esamų tinklų rekonstrukcija.	Aprūpinti kuo didesnį gyventojų skaičių viešai tiekiamu geriamuoju vandeniu.	Šilalės rajono savivaldybė, UAB „Šilalės vandenys“	2018-2020 m.	ES struktūriniai fondai, LR biudžetas, Šilalės rajono savivaldybės lėšos, UAB „Šilalės vandenys“ lėšos	Įgyvendinta	
6.1.5. Plėtoti esamą Kaltinėnų miestelio vandentiekio sistemą. Numatomas naujų tinklų įrengimas ir esamų tinklų rekonstrukcija.	Aprūpinti kuo didesnį gyventojų skaičių viešai tiekiamu geriamuoju vandeniu.	Šilalės rajono savivaldybė, UAB „Šilalės vandenys“	Iki 2020 m.	ES struktūriniai fondai, LR biudžetas, Šilalės rajono savivaldybės lėšos, UAB „Šilalės	2017 m. pradėti parengiamieji projektavimo darbai. Vykdoma	

				vandenys“ lėšos		
6.1.6. Plėtoti esamą Laukuvos miestelio nuotekų surinkimo sistemą. Numatomas naujų valymo įrenginių ir tinklų įrengimas, esamų tinklų rekonstrukcija.	Prijungti kuo didesnį gyventojų skaičių prie magistralinių nuotekų tinklų. Gerinti į aplinką išleidžiamo vandens kokybę.	Šilalės rajono savivaldybė, UAB „Šilalės vandenys“	2011-2015 m.	ES struktūriniai fondai, LR biudžetas, Šilalės rajono savivaldybės lėšos, UAB „Šilalės vandenys“ lėšos	Įgyvendinta	
6.1.7. Plėtoti esamą Pajūrio miestelio nuotekų surinkimo sistemą. Numatomas naujų tinklų įrengimas ir esamų tinklų rekonstrukcija.		Šilalės rajono savivaldybė, UAB „Šilalės vandenys“	2018-2020 m.	ES struktūriniai fondai, LR biudžetas, Šilalės rajono savivaldybės lėšos, UAB „Šilalės vandenys“ lėšos	Įgyvendinta	
6.1.8. Plėtoti esamą Kaltinėnų miestelio nuotekų surinkimo sistemą. Numatomas naujų tinklų įrengimas ir esamų tinklų rekonstrukcija.		Šilalės rajono savivaldybė, UAB „Šilalės vandenys“	Iki 2020 m	ES struktūriniai fondai, LR biudžetas, Šilalės rajono savivaldybės lėšos, UAB „Šilalės vandenys“ lėšos	2017 m. pradėti parengiamieji projektavimo darbai. Vykdoma	
6.2. Atliekų valdymas						
6.2.1. Šilalės rajono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas.	Tauragės regione bus uždaryti 58 seni neeksploatuojami sąvartynai ir šiukšlynai.	UAB TRATC	2010-2013 m. Rangos	ES 2007-2013 struktūrinės paramos lėšos	Įgyvendinta	

			sutartis pasirašyta.	(85 proc.) ir LR biudžeto lėšos (15 proc.)		
6.2.2. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Šilalėje įrengimas.	Numatoma įrengti 1 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Šilalės k. sen., Paneročio kaime.	UAB TRATC	2010-2011 m. Rangos sutartis pasirašyta.	ES 2007-2013 struktūrinės paramos lėšos (85 proc.) ir regiono savivaldybių biudžetų lėšos (15 proc.)	Įgyvendinta	
6.2.3. Įrengti 1 stambiagabaričių, pavojingų atliekų surinkimo aikštelę.	Atsižvelgiant į Valstybinio strateginio plano nuostatas, vykdant komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtrą, Šilalės rajono savivaldybėje numatoma įrengti 1 stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelę (DASA).	UAB TRATC	2011-2015 m.	ES 2007-2013 struktūrinės paramos lėšos.	Įgyvendinta	
6.2.4. Biologiškai skaidžių atliekų (BSA) tvarkymo infrastruktūros Tauragės regione sukūrimas.	Atsižvelgiant į Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (VSATP) nuostatas, pastatyti mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius biologiškai skaidžių atliekų srautui sutvarkyti, konteinerių atskiram BSA surinkimui įsigyti.	UAB TRATC	2011-2013 m.	ES 2007-2013 struktūrinės paramos lėšos (~90 proc.), regiono savivaldybių biudžetų arba įmonės lėšos (~10 proc.)	Vykdoma	Pastatyti mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius biologiškai skaidžių atliekų srautui sutvarkyti, ieškoma lėšų
6.2.5. Įrengti rajonuose mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikšteles.	Plėsti mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikštelių tinklą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas schemas.	Savivaldybių administracijos	2006-2015 m.	Savivaldybių biudžetų, aplinkos apsaugos rėmimo programos, ES paramos lėšos.	Įgyvendinta	

7. Energetikos infrastruktūra **7.1. Elektros energijos tiekimas**						
7.1.1. Modernizuoti esamą elektros energijos skirstomąjį tinklą (10kV-0.4kV), keičiant susidėvėjusius įrenginius ir optimizuojant transformatorinių galias.	2011m. planuojamos investicijos esamo Tauragės apskrities teritorijoje 10 kV-0,4 kV elektros energijos skirstomojo tinklo atnaujinimui – 4 milijonai Lt.	AB LESTO	2011 m.	AB LESTO	Įgyvendinta	
7.1.2. Plėsti elektros energijos skirstomąjį tinklą, užtikrinant visišką elektros energijos paslaugos prieinamumą gyventojams ir ūkio subjektams	Bus vykdoma pagal skirstomųjų tinklų naudotojų poreikius, t.y. prijungiant naujuosius vartotojus	AB LESTO	Pastoviai	AB LESTO, Užsakovas	Vykdoma.	
7.1.3. Pagal galimybes maksimaliai kabeliuoti elektros energijos perdavimo ir paskirstymo tinklus miestų ir gyvenviečių teritorijose.	2011 m. planuojama kabeliuoti esamas 0,4 kV oro linijas: Balsių k., Šilalės r. sav.	AB LESTO	2011 m. Pagal poreikį	AB LESTO 100 proc. apmoka pareiškėjas	Įgyvendinta.	
7.1.4**.** Intensyvinti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, įrengti grupines vėjo jėgaines.		Privatūs savininkai	Iki 2020 m.	ES fondų lėšos, privačių savininkų lėšos	Vykdoma	
7.2. Gamtinių dujų tiekimas						
7.2.1. Įrengti magistralinio dujotiekio atšakas į Pagėgius ir Šilalę pagal gamtinių dujų tiekimo specialiuosius	Būtų sudarytos sąlygos vartotojams prisijungti prie gamtinių dujų tinklų, naudoti gamtines dujas buityje, energetikoje ir pramonėje.	AB „Lietuvos dujos“ ir konkurso tvarka nustatyta	Numatoma pradžia – konkurso tvarka nustačius	AB „Lietuvos dujos“ ir konkurso tvarka nustatytos įmonės, kuri	Nevykdoma ir neplanuojama. Neįgyvendinta	Nenumatyta gamtinių dujų atšakos statyba nuo planuojamo Jurbarko – Šilutės

planus, įrengti dujų skirstymo stotis, nuo kurių plėtoti vidutinio ir žemo slėgio dujotiekio tinklus Tauragėje, Pagėgiuose ir Šilalėje. (Tvarka numatyta Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2008-06-25 įsakyme Nr.4-266 „Dėl naujų gamtinių dujų sistemų naujoje dujofikuojamoje teritorijoje įrengimo ir naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų taisyklių patvirtinimo“).		įmonė, kuri įrengs dujų skirstymo sistemas Tauragės rajono, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybių teritorijose.	įmonę, kuri įrengs dujų skirstymo sistemas Tauragės, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių teritorijose.	įrengs dujų skirstymo sistemas Tauragės rajono, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybių teritorijose lėšos.		– Klaipėdos dujotiekio. Nėra dujų vartotojų. Šilalės miesto katilinė kūrenama biokuru.
7.3. Centralizuotas šilumos tiekimas						
7.3.1. Plečiant dujotiekio tinklą, paraleliai rekonstruoti Šilalės katilines, pritaikant jas gamtinėms dujoms ir numatant rezervinį kurą iš atsinaujinančių šaltinių bei atliekinių medžiagų. Rekonstruoti šilumos paskirstymo tinklus.	Šiuo metu šilumos kanalai, pakloti G/B loviuose, turi būti pakeisti bekanalėmis šiluminėmis trasomis. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ priklausančios katilinės šilumos gamybai naudoja biokurą.				Įgyvendinta	Dujotiekio tinklas plėtra neyvkdoma, nes Šilalėje nėra dujų vartotojų. Šilalės miesto katilinė kūrenama biokuru.
7.3.2. Numatoma rekonstruoti Šilalės rajonines katilines ir pritaikyti jas elektros ir šilumos kombinuotai	Numatoma rekonstruoti 6.3 km šiluminių trasų, pakeičiant nekanaliniais vamzdžiais.	UAB „Šilalės šilumos tinklai“	2011-2012 m.	50% ES strukt. f. lėšos, 25%-nuosavos lėšos, savivaldybės lėšos.	Įgyvendinta	

gamybai.						
7.3.3. Modernizuoti šilumos punktus, didinant šilumos vartojimo efektyvumą.	80% modernizuota, 20% numatoma modernizuoti, išsprendus finansavimo šaltinį.	UAB „Šilalės šilumos tinklai“	2013-2014 m.	Įmonės lėšos.	Įgyvendinta	
8. Pasirengimas potvyniams ir potvynių padariniams šalinti						
9. Kitos funkcinės teritorinės struktūros						
9.1. Pramonės teritorijos						
9.1.1. Kurti ir plėtoti pramonės zonas su modernia infrastruktūra, parengti sklypų (pramonės ir komercinės paskirties) formavimo specialiuosius ir detaliuosius planus.	Parengti Šilalės miesto pramonės zonos vystymo sklypų formavimo detaliuosius arba specialiuosius planus.	Šilalės rajono savivaldybė	2020 m.	ES fondų lėšos, savivaldybės lėšos.	Įgyvendinta	
9.2. Socialinės infrastruktūros teritorinis tinklas						
9.2.1. Švietimo įstaigos, infrastruktūra						
9.2.2. Kultūros įstaigos, infrastruktūra						
9.2.2.1. Vykdyti rajono kultūros plėtrai reikalingos infrastruktūros objektų priežiūrą. Atlikti Šilalės miesto kultūros centro pastato kapitalinį remontą.	Vykdyti nuolatinę rajono kultūros infrastruktūros objektų priežiūrą.	Šilalės rajono savivaldybė.	Nuolat	ES fondų lėšos, valstybės ir savivaldybės lėšos.	Vykdoma	Planuojama vykdyti 2017 – 2018 metais.
9.2.3. Sveikatos įstaigos, infrastruktūra						
9.2.3.1. Priartinti asmens		VšI Tauragės	2015 m.	ES fondų lėšos,	Vykdoma	Pagal Šilalės

sveikatos priežiūros paslaugas prie gyventojų, sudaryti sąlygas modernizuotis pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.		pirminės sveikatos priežiūros centras		savivaldybės lėšos.		rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T1-302 „Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimo rėmimo programos patvirtinimo“.
9.2.4. Socialinės įstaigos, infrastruktūra						
150. Pagerinti socialinės globos namų plėtrą suaugusiems asmenims, vaikams ir jaunimui su negalia Šilalės rajono savivaldybėje.	Šilalės miesto vaikų darželio modernizavimas ir remontas. Įsteigti paramos rizikos šeimoms tarnybą Šilalės mieste.	Šilalės rajono savivaldybė	2015 m. 2014 m.	ES fondų lėšos, LR valstybės biudžetas, savivaldybės lėšos	Įgyvendinta	2016 m. atliktas darželio remontas. Planuojama darželio plėtra 2018 m. Socialinėms problemoms spręsti 2013 m. įkurti Šilalės rajono socialinių paslaugų namai